



Comune di Casola Valsenio



Unione della Romagna Faentina

Casola Valsenio, 23 febbraio 2023

Costruzione Nuovo Impianto Sportivo, località Furina, Casola Valsenio aggiornamento Lavori

I lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo in zona Furina a Casola Valsenio, dopo la temporanea sospensione per cause legate alle condizioni meteorologiche e alla difficoltà a reperire sul mercato alcuni materiali, riprenderanno a inizio marzo.

A oggi, sono stati effettuati gran parte dei movimenti terra, realizzate le fondazioni e i pilastri della palazzina spogliatoi.

Durante il periodo di sospensione dei lavori sono stati valutati positivamente alcuni aspetti migliorativi dell'opera riguardanti in particolare la struttura del tetto e i servizi della palazzina spogliatoi e il pacchetto di sottofondo del campo da gioco.

Tali migliorie porteranno ad un lieve incremento dei costi e saranno rappresentate in una variante in corso d'opera che verrà sottoposta all'approvazione del CONI.

È in corso, da parte della ditta esecutrice dei lavori, la ricognizione e il reperimento del materiale per la realizzazione del tetto che avverrà con la ripresa dei lavori, prevista per l'inizio di marzo.

Di seguito si riporta il cronoprogramma dei lavori che, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi entro i primi giorni di settembre 2023.

